

cj I 4408

4320 NR

OJC

ADOK

Código A4
Tp.Expdte CONT_K

Entidad: ITAG

Ejercicio: 2020	Fecha Doc. Prelim: 14.07.2020	Fecha Cont: 15 JUL. 2020
Expdte/O.Gestor: 0016001324/032100	Nº documento: 7000049773	
Nº Expdte Ref:	Ref.Enlace Contrato :	
Convocatoria:		

Texto:	OBRA:REV.PRECIOS EX.35/15-T.REGAD.S.XXII PAYUELOS
Nº DE FACTURA:	Z70001980620000001

Tercero: 968284-U.T.E.SACYR CONST.S.A.U.EUROS.Y OB.	Nif: U87779195
Domicilio PS.CASTELLANA, 83	Población MADRID
Banco/Cta Banco 30850077/02/2440796627(ES)	Cod.Postal:28046
Endosatario	

Importe Total :	313.017,32
-----------------	------------

Ppto	Agrp	C.Gestor	Posición Presupuestaria	Proyecto	Importe
V.Pago		Factura		Activo Fijo	Cuenta Mayor
I.V.A.		Base imponible IVA		Cuota IVA	
2020	00	0321	G/414A01/60101/3	2015/000380	313.017,32
		2020-80620000001	230000000249		60500009
OPERACIÓN FUERA DE ÁMBITO (SOP			313.017,32		0,00

Propuesto: El/La Jefe de Unidad de Presupuestos y G. Económica

Junta de Castilla y León
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN
UNIDAD DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

Fdo.: Rosalía Díez Morales

FECHA: 14 JUL. 2019

ACUERDO
145/2015

Autorizado: El/La Director/a General

Junta de Castilla y León
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN

Fdo.: Jorge Llorca Cachorro

FECHA: 14 JUL. 2019

Orden de transferencia

FECHA / HORA 16/07/2020	OFICINA OFICINA VIRTUAL	TELÉFONO 950 21 01 91	IBAN ES19 3058 5001 8527 3800 0019
-----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	--

DETALLE DE LA OPERACIÓN	IMPORTE
BENEFICIARIO: U.T.E.SACYR CONST.S.A.U.EUROS.Y OB. CUENTA DE ABONO: ES53 3085 0077 0224 4079 6627 ORDENANTE: INST. TECNOLOGICO AGRARIO CONCEPTO: ID: 0760000939 - 16072020 - 14408 . REF.: 2020-80620000001	

USUARIO INSTITUTO TECNOLOGICO AGRARIO CASTILLA Y LEON CTA.TESORERA	IMPORTE TOTAL 313.017,32 eur.
--	--------------------------------------

ONT

DETALLE DE LOS PRESUPUESTOS PRIMITIVO Y ADICIONALES CON APROBACIÓN DEL GASTO

Fechas de aprobación del gasto	DESIGNACIÓN	IMPORTES LÍQUIDOS
31/03/2017	Resolución de Aprobación del Expediente y del Gasto	20.816.038,12 €
29/15/2017	Restitución por Baja (0,60797537)	- 8.160.399,66 €
15/11/2019	Ampliación de Crédito por Certificación Final	1.170.023,09 €
10/06/2020	Modificación del Crédito por Revisión de Precios	313.017,32 €
TOTAL		14.138.678,87 €

IMPORTE DE LA REVISIÓN QUE SE ACREDITA

Periodo natural	Importe líquido	Coeficiente Kt-1	Importe líquido de la revisión
Actual			
Revisión definitiva			
Anteriores			
TOTAL			

DILIGENCIAS COMPLEMENTARIAS:

CONTABILIDAD		COMPROBADO Y CONFORME: EL SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS
COMPROBACIÓN: Examinada y comprobada por la Unidad correspondiente, se halla conforme.  Fdo.: Rosalía Díez Morales FECHA: - 3 JUL. 2020	TOMA DE RAZON DEL ENDOSO: Endosada esta certificación a favor de Habiéndose tomado razón del endoso la Unidad de Presupuestos y Contabilidad. Fdo.: FECHA:	 Fdo.: Rafael Sáez González FECHA: - 3 JUL. 2020 APROBADO: EL DIRECTOR GENERAL  Fdo.: Jorge Llorente Cachorro FECHA: - 3 JUL. 2020



CERTIFICACIÓN DE REVISIÓN DE PRECIOS PROVISIONAL

SUBDIRECCIÓN: INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS UNIDAD TERRITORIAL: LEÓN		Crédito presupuestario: 0321/414A01/60101/3
DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS "PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN EN REGADÍO DEL SECTOR XXII DE LA SUBZONA DE PAYUELOS - ÁREA CEA - DE LA ZONA REGABLE DE RIAÑO (LEÓN)"		Fechas de Licitación: 7 de Junio de 2016 ✓ Comienzo: 29 de junio de 2017 Terminación: 11 de Noviembre de 2019
Expediente de 2015/380 CLAVE / C. de I. 35/15/ITACYL ✓		
Programa presupuestario: 414 A 01		
ADJUDICATARIO: UTE SACYR INFRAESTRUCTURAS S.A. - EUROSERVICIOS Y OBRAS FORESTALES S.A.		CERTIFICACIÓN DE REVISIÓN DE PRECIOS PROVISIONAL Mes de JUNIO de 2020
N.I.F. U-87779195		Coeficiente de Adjudicación: 0,60797537
		Fórmula tipo de revisión: Nº 541
CONCEPTO		TOTAL
PRESUPUESTO VIGENTE LÍQUIDO (Det. aparte)		14.138.678,87
Importe acreditado en certificaciones anteriores (con IVA)		13.825.661,55
OBRA EJECUTADA EN EL PERÍODO A QUE CORRESPONDE LA CERTIFICACIÓN		TOTAL(a) Que no se acredita 0,00
IMPORTE LÍQUIDO QUE SE ACREDITA EN ESTA CERTIFICACIÓN	Obra ejecutada y que se acredita en esta certificación (a)-(b)	0,00
	Revisión de precios (Detalle aparte)	258.692,00
	Abonos o anticipos a cuenta no revisables (Detalle aparte)	
	Abonos o anticipos a cuenta revisables (Detalle aparte)	
	Deducción (Detalle aparte)	
	IVA 21% s/ 258.692,00	54.325,32
TOTAL		313.017,32

EL DIRECTOR de las obras, D. David Arias Pérez, Ingeniero Agrónomo CERTIFICO:

- 1º Que el importe de las obras ejecutadas en el período a que corresponde esta certificación asciende a la cantidad de **CERO EUROS CON CERO CÉNTIMOS.**
- 2º Que el importe que se acredita para abono al adjudicatario asciende a la cantidad de **TRESCIENTOS TRECE MIL DIECISIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS**
- 3º. Que se cumplen, si ha lugar, los requisitos previstos en el artículo 89 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y en el Documento de Condiciones del Contrato.

COMPROBADO Y CONFORME por EL TECNICO DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS

Fdo.: Noelia Todolí Núñez
Fecha: 21/7/20

León, a 19 de Junio de 2020
EL DIRECTOR DE LAS OBRAS

Fdo.: David Arias Pérez

CONFORME

EL SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS
INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN

Fdo.: Rafael Sáez González
- 6 JUL. 2020

Razón Social: UTE PAYUELOS
Nombre Comercial:
CIF: ESU87779195
Dirección: Juan Esplandiu 11. 28007 - Madrid - Madrid
Contacto: Tel: Email:

CLIENTE		DESTINATARIO	
Nombre:	INST.TECNOLOGICO AGRARIO CASTILLA Y LEON	Destinatario:	
CIF:	ESQ4700613E	Código:	A07008884
Dirección:	CR DE BURGOS (FINCA ZAMADUEÑAS) 119. 47071 - VALLADOLID - VALLADOLID	Dirección:	CR DE BURGOS (FINCA ZAMADUEÑAS) 119 - 47071 - VALLADOLID - VALLADOLID
Contacto:	Tel: Email:	Contacto:	

CABECERA DE LA FACTURA	
Id. Fiscal:	Z70001980620000001
Tipo:	Factura Completa (Original).
Fecha:	Emisión: 22-06-2020
Moneda:	EUR
Información adicional de factura:	Clave/C. de I.: 2015/380

DETALLE DE LA FACTURA							
Código	Descripción	Cant.	Uds.	Precio Unitario	Impuesto	Dto./Cargo Línea	Total (sin tasas)
	REVISIÓN PRECIOS " PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN EN REGADÍO DEL SECTOR XXII DE LA SUBZONA DE PAYUELOS # ÁREA CEA- DE LA ZONA REGABLE DE RIAÑO(LEÓN)" Nº Expediente: 35/15/ITACYL Clave/C. de I.: 2015/380	1,00	Unidades	258.692,00	21,00 % (IVA)		258.692,00

Tasas e Impuestos aplicables			
Tipo	Porcentaje	Base Imponible	Importe
IVA	21,00 %	258.692,00	54.325,32

RESUMEN Y TOTALES	
Importe líneas:	258.692,00
Descuentos / Cargos globales antes de impuestos:	0,00
Total antes de impuestos:	258.692,00
Total impuestos repercutidos:	54.325,32
Total impuestos retenidos:	0,00
TOTAL Factura (Base Imp. + Imp. Repercutidos):	313.017,32
Anticipos a cuenta / Suplidos / Cargos:	0,00
TOTAL A PAGAR:	313.017,32 EUR



Eva López Mucientes

De: Noelia Todoli Nuñez
Enviado el: martes, 14 de julio de 2020 12:00
Para: Eva López Mucientes
Asunto: RV: Certificación de revisión de precios - UTE PAYUELOS
Datos adjuntos: image001.png; image010.jpg

Tenia el correo entre los de la semana pasada, que estuve de vacaciones...
Saludos

-----Mensaje original-----

De: Isabel Martinez Palacios <imartinezp@sacyr.com> Enviado el: jueves, 9 de julio de 2020 16:10
Para: Noelia Todoli Nuñez <ita-todnunno@itacyl.es>
Asunto: RV: Certificación de revisión de precios - UTE PAYUELOS

Buenas tardes Noelia,

Remito el número de cuenta aperturado de UTE PAYUELOS dónde habéis abonado todas las certificaciones:
CAJA RURAL DE ZAMORA ES53 3085 0077 0224 4079 6627

Un saludo,
Isabel

-----Mensaje original-----

De: Noelia Todoli Nuñez <ita-todnunno@itacyl.es> Enviado el: jueves, 9 de julio de 2020 12:54
Para: Isabel Martinez Palacios <imartinezp@sacyr.com>
Asunto: RE: Certificación de revisión de precios - UTE PAYUELOS

Por nuestra parte está tramitada, pero falta la fiscalización por parte de intervención y la aprobación.
Por otro lado creo que la factura no tiene incorporada el número de cuenta, confírmame esto que yo estoy de vacaciones y no lo puedo ver y si es así mándame un certificado bancario del número o de cuenta de la UTE, para que se lo pase a contabilidad.
Saludos

De: Isabel Martinez Palacios [imartinezp@sacyr.com]
Enviado: miércoles, 8 de julio de 2020 21:56
Para: Noelia Todoli Nuñez
Asunto: RE: Certificación de revisión de precios - UTE PAYUELOS

Buenos días Noelia,

Agradecería nos pudieras informar de la situación de trámite de la certificación indicada.

Un saludo y gracias,
Isabel

De: Noelia Todoli Nuñez <ita-todnunno@itacyl.es> Enviado el: lunes, 22 de junio de 2020 14:12
Para: Isabel Martinez Palacios <imartinezp@sacyr.com>
Asunto: RE: Certificación de revisión de precios - UTE PAYUELOS

Hola Isabel, ya estamos en ello, yo lo tramitare a lo largo de esta semana.

Saludos

De: Isabel Martínez Palacios <imartinezp@sacyr.com<mailto:imartinezp@sacyr.com>>

Enviado el: lunes, 22 de junio de 2020 12:47

Para: David Arias Pérez <ita-ariperda@itacyl.es<mailto:ita-ariperda@itacyl.es>>; Noelia Todoli Nuñez <ita-todnunno@itacyl.es<mailto:ita-todnunno@itacyl.es>>

CC: Jose Maria Rodriguez Ines <jmrodriguezi@sacyr.com<mailto:jmrodriguezi@sacyr.com>>; Carlos Balado Armada <cbalado@sacyr.com<mailto:cbalado@sacyr.com>>; Daniel Juan Navalon Garcia <dnavalon@sacyr.com<mailto:dnavalon@sacyr.com>>

Asunto: RV: Certificación de revisión de precios - UTE PAYUELOS

En relación a la factura de REVISIÓN PRECIOS del " PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN EN REGADÍO DEL SECTOR XXII DE LA SUBZONA DE PAYUELOS - ÁREA CEA- DE LA ZONA REGABLE DE RIAÑO(LEÓN)"

Nº Expediente: 35/15/ITACYL

Clave/C. de l.: 2015/380

Adjuntamos:

- * Factura de certificación
- * Justificante de la inclusión en la plataforma FACE

Agradecería confirmación tras su recepción.

[cid:image001.png@01D655E8.05FF9D60]

Un saludo,
Isabel

Isabel Martínez Palacios

Responsable Dpto. Administración y Finanzas Delegación Centro-Norte

[cid:image001.png@01D5F8A8.1A4B6300]<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sacyr.com%2Fes_es%2Fdefault.aspx&data=02%7C01%7C%7C36a5b5176e349d10d8408d823f672cd%7C672bafce0ccd48678420e8bb91862ae0%7C0%7C0%7C637298888686452787&data=5IUcgn92FUO02Almcj9T373RL1F5%2FsweO7rTMAKf2Pk%3D&reserved=0>

M. +34 608796314

T. +34 94 4169713 Fax. 94 4790317

imartinezp@sacyr.com<mailto:imartinezp@sacyr.com>

Plaza Sagrado Corazón, 5 7ª Planta
48011 Bilbao

sacyr.com<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sacyr.com%2Fes_es%2Fdefault.aspx&data=02%7C01%7C%7C36a5b5176e349d10d8408d823f672cd%7C672bafce0ccd48678420e8bb91862ae0%7C0%7C0%7C637298888686452787&data=5IUcgn92FUO02Almcj9T373RL1F5%2FsweO7rTMAKf2Pk%3D&reserved=0>

[cid:image002.png@01D5F8A8.1A4B6300]<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSacyr_noticias&data=02%7C01%7C%7C36a5b5176e349d10d8408d823f672cd%7C672bafce0ccd48678420e8bb91862ae0%7C0%7C0%7C637298888686452787&data=nH2V1nmDyRBuqkr2LFCTnNOFNYtknQ%2FFeaAyxalLv1fA%3D&reserved=0> [cid:image003.png@01D5F8A8.1A4B6300]

<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fes.facebook.com%2FSacyr.Empresa%2F&data=02%7C01%7C%7C36a5b5176e349d10d8408d823f672cd%7C672bafce0ccd48678420e8bb91862ae0%7C0%7C0%7C637298888686462785&data=dpUWgzDXbj1aO4q7ZQrcPPzCFGzj6Uu%2FNh%2FP8CYI5Q%3D&reserved=0> [cid:image004.png@01D5F8A8.1A4B6300]

<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCvqQQ

REVISIÓN DE PRECIOS PROVISIONAL DE LA OBRA:

"TRANSFORMACIÓN EN REGADÍO DEL SECTOR XXII DE LA SUBZONA DE PAYUELOS – ÁREA CEA – DE LA ZONA REGABLE DE RIAÑO (LEÓN)"
"2015/380"

cursor aquí

FORMULA POLINOMICA Nº	541
Fecha licitación	07-jun-16
Fecha Fin proposiciones	12-jul-16
Fecha Adjudicación	31-mar-17
Fecha Formalización contrato	29-may-17
Fecha referencia para índices.(TRLCSP)	12-oct-16
Fecha Firma acta replanteo	28-jun-17
Plazo de ejecución (meses)	36 meses
Presupuesto de Adjudicación	12 655 638,46
Incremento por modificado	-
TOTAL	12 655 638,46
20% Importe no revisable	2 531 127,69
REVISABLE	10 124 510,77

COEFICIENTES EN LA FECHA DE REFERENCIA																
Aluminio.	Materiales t Cemento.	Energía.	Focos y luminarias	Materiales cerámicos	Madera.	Plantas.	Productos plásticos	Productos químicos	Áridos y rocas	Materiales Siderúrg.	Materiales electrónicos.	Cobre.	Vidrio.	Materiales explosivos	Indepdte	
97,351	69,528	101,301	82,007	100,457	98,522	105,757	98,888	103,309	102,199	99,263	85,091	100,583	78,493	107,042	108,378	
0	0	0,05	0,08	0	0	0	0	0,15	0	0,06	0,14	0,01	0	0	0,51	

FÓRMULA 541. Alto contenido en plásticos, siderurgia y energía. Tipologías más representativas: obras de modernización y transformación en regadíos y conducciones de derivados plásticos.
 $Kt = 0,05Ct / C0 + 0,08Et / E0 + 0,15Pt / P0 + 0,06Rt / R0 + 0,14St / S0 + 0,01Tt / T0 + 0,51$

Certificaciones Ordinarias (DATOS SIN IVA)							Importe Revisable (A) (SIN IVA)
Certificación	Certificación a origen	Acopio Instala. y Equipos	No revisables	Fecha	Acumulado No revisable		
Importe	Nº						
-	-	-	0,00	oct.-16	0,00	-	-
-	-	-	0,00	nov.-16	0,00	-	-
-	-	-	0,00	dic.-16	0,00	-	-
-	-	-	0,00	ene.-17	0,00	-	-
-	-	-	0,00	feb.-17	0,00	-	-
-	-	-	0,00	mar.-17	0,00	-	-
-	-	-	0,00	abr.-17	0,00	-	-
-	-	-	0,00	may.-17	0,00	-	-
-	1	-	0,00	jun.-17	0,00	-	-
-	2	-	0,00	jul.-17	0,00	-	-
95 265,25	3	95 265,25	95 265,25	ago.-17	95 265,25	-	-
351 589,45	4	446 854,70	351 589,45	sep.-17	446 854,70	-	-
-	5	-	0,00	oct.-17	0,00	-	-
3 272 153,57	6	3 719 008,27	2 685 300,64	nov.-17	3 719 008,27	-	-
-	7	-	0,00	dic.-17	0,00	-	-
562 179,39	8	4 281 187,66	983 802,18	ene.-18	4 281 187,66	-	-
209 324,79	9	4 490 512,45	229 265,10	feb.-18	4 490 512,45	-	-
50 927,39	10	4 541 439,84	494 037,46	mar.-18	4 541 439,84	-	-
378 697,42	11	4 920 137,26	56 622,82	abr.-18	4 920 137,26	-	-
744 618,46	12	5 664 755,72	214 549,99	may.-18	5 664 755,72	72 059,85	-
918 589,43	13	6 583 345,15	270 583,98	jun.-18	6 583 345,15	918 589,43	-
753 995,50	14	7 337 340,65	-	jul.-18	7 337 340,65	753 995,50	-
595 488,04	15	7 932 828,69	-	ago.-18	7 932 828,69	595 488,04	-
166 344,86	16	8 099 173,55	315 769,48	sep.-18	8 099 173,55	166 344,86	-
1 528 925,62	17	9 628 099,17	120 669,63	oct.-18	9 628 099,17	1 528 925,62	-
-	18	-	0,00	nov.-18	0,00	-	-
-	19	-	0,00	dic.-18	0,00	-	-
600 198,04	20	10 228 297,21	-	ene.-19	10 228 297,21	600 198,04	-
88 605,44	21	10 316 902,65	-	feb.-19	10 316 902,65	88 605,44	-
126 658,22	22	10 443 560,87	-	mar.-19	10 443 560,87	126 658,22	-
15 644,46	23	10 459 205,33	-	abr.-19	10 459 205,33	15 644,46	-
-	24	-	0,00	may.-19	0,00	-	-
-	25	-	0,00	jun.-19	0,00	-	-
-	26	-	0,00	jul.-19	0,00	-	-
-	27	-	0,00	ago.-19	0,00	-	-
-	28	-	0,00	sep.-19	0,00	-	-
-	29	-	0,00	oct.-19	0,00	-	-

Aluminio.	Material. Bitumin.	Cemento.	Energía.	Focos y luminarias.	Material. Cerámico.	Madera.	Plantas.	Product. plásticos.	Product. químicos.	Áridos y rocas.	Material. Siderúrg.	Material. electrónico.	Cobre.	Vidrio.	Material. Explosiv.	Kt	Indice Revisión (Kt-1)	Importe de la revisión
97,351	69,528	101,301	82,007	100,457	98,522	105,757	98,888	103,309	102,199	99,263	85,091	100,583	78,493	107,042	108,378	1,000000	-	0,00
98,934	72,161	100,080	82,051	100,417	98,476	105,590	99,065	103,251	102,273	99,013	86,025	100,466	93,071	107,436	106,130	1,000730	0,000730	0,00
100,590	74,844	100,479	87,101	100,417	98,405	105,414	100,647	103,287	102,656	99,364	88,804	100,547	92,135	107,720	106,224	1,010698	0,010698	0,00
101,711	82,956	100,491	92,232	101,685	98,551	105,726	102,516	103,370	103,182	100,212	92,858	100,710	95,037	108,307	104,269	1,023029	0,023029	0,00
103,664	85,229	99,466	87,737	101,685	98,569	106,012	101,294	103,627	103,155	98,869	93,116	101,017	96,245	110,446	102,791	1,018154	0,018154	0,00
104,702	82,994	99,208	84,539	101,677	98,690	106,061	100,287	104,123	103,044	99,667	93,911	101,329	97,465	108,778	103,102	1,017449	0,017449	0,00
106,564	80,373	98,830	84,880	101,616	98,444	106,134	100,376	103,997	103,448	99,780	94,342	101,091	94,747	109,211	102,503	1,018166	0,018166	0,00
106,202	80,789	98,884	83,404	101,938	98,605	106,089	100,452	104,069	103,339	99,908	93,248	101,622	94,312	106,581	102,359	1,015187	0,015187	0,00
104,927	78,742	98,759	81,877	103,439	99,130	106,139	100,440	104,017	103,190	100,786	92,963	101,952	91,774	108,438	101,968	1,013655	0,013655	0,00
104,835	77,303	98,795	81,236	102,204	99,298	106,225	100,337	104,336	103,723	100,286	93,144	101,972	95,549	109,096	103,223	1,013508	0,013508	0,00
102,985	77,334	98,790	82,123	102,372	99,100	106,180	100,282	104,010	103,896	100,248	94,056	102,123	96,615	110,257	102,967	1,015390	0,015390	0,00
104,348	78,585	98,879	83,613	102,680	99,094	106,085	100,875	103,932	103,919	100,374	96,729	102,060	96,253	108,504	102,205	1,021242	0,021242	0,00
105,204	82,434	98,922	86,808	102,680	99,310	106,184	101,659	104,166	103,443	100,404	97,870	102,304	104,977	109,481	102,767	1,026640	0,026640	0,00
106,911	83,888	98,428	89,048	102,916	99,538	106,261	102,179	104,069	103,449	100,570	98,765	102,330	95,586	111,191	104,249	1,030016	0,030016	0,00
107,579	86,428	98,529	89,292	101,886	99,417	106,372	102,384	104,178	104,051	100,332	99,847	102,443	102,378	107,602	102,492	1,032109	0,032109	0,00
108,440	84,886	98,311	90,562	102,947	99,580	106,502	102,534	104,574	104,266	101,003	101,547	102,172	100,521	108,665	100,277	1,036991	0,036991	0,00
107,704	84,802	99,008	88,642	102,495	99,354	106,736	102,448	104,833	104,491	101,836	102,585	102,036	99,844	106,417	101,525	1,038036	0,038036	0,00
106,347	84,506	99,026	86,293	102,495	99,591	106,991	101,570	104,886	105,190	101,917	102,864	101,735	96,611	106,567	100,250	1,036309	0,036309	0,00
106,600	86,434	99,783	88,054	102,089	99,546	106,237	102,071	104,709	105,100	102,045	102,432	101,985	98,087	106,749	99,714	1,037535	0,037535	0,00
108,532	92,177	99,210	94,516	102,204	99,059	106,228	103,287	105,124	105,542	102,093	101,413	102,150	100,930	108,745	101,665	1,042527	0,042527	3 064,49
112,806	100,183	99,224	96,797	102,011	99,398	106,484	104,207	105,035	105,118	101,841	101,078	102,685	104,620	108,677	102,664	1,043980	0,043980	40 399,56
113,047	101,442	99,734	97,955	102,159	99,764	106,746	104,506	105,206	104,813	102,172	101,547	102,381	96,152	109,327	104,786	1,046551	0,046551	35 099,24
112,173	101,843	99,716	97,455	102,082	99,484	106,723	104,896	105,231	105,632	101,610	101,723	103,404	91,844	109,663	111,696	1,046142	0,046142	27 477,01
108,279	102,643	99,429	99,405	102,065	99,579	106,777	105,564	105,223	106,244	101,529	101,805	103,062	91,464	108,857	113,332	1,047943	0,047943	7 975,07
109,854	105,798	99,266	100,969	102,017	99,738	106,750	105,562	105,257	106,118	102,099	102,571	102,655	95,147	109,608	112,282	1,051002	0,051002	77 978,26
108,180	105,185	99,452	97,914	102,063	99,759	106,776	104,659	105,128	105,609	102,367	101,566	103,533	97,240	109,592	116,070	1,046522	0,046522	0,00
106,424	97,416	99,486	92,294	102,059	99,844	106,717	103,697	105,103	106,496	102,632	100,639	103,230	94,385	111,095	124,338	1,039714	0,039714	0,00
108,241	91,616	100,470	91,494	102,944	100,154	107,056	103,822	105,449	106,900	102,686	101,030	103,477	92,964	109,723	123,271	1,040533	0,040533	24 327,83
107,295	96,572	100,737	93,949	103,385	100,435	107,536	103,878	105,395	106,756	103,421	100,015	104,284	98,622	110,509	121,975	1,041836	0,041836	3 706,90
107,628	103,100	100,850	94,327	103,650	100,833	107,642												

ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA

2.1 INDÍQUESE CON UNA X EN LA CASILLA CORRESPONDIENTE, QUÉ RITMO DE ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA SE HA SEGUIDO EN EL ÚLTIMO MES

2.2 OBSERVACIONES: (haciendo constar n.º de días, causa y Efectos de la alteración)

NORMAL.....

ACELERADA.....

LENTA.....

PARALIZADA TOTAL.....

ÍDEM TOTAL.....

CONTROL DE MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA

3.1 ¿SE HAN EFECTUADO ENSAYOS DE CONTROL EN EL ÚLTIMO MES? SI NO

3.2 INDÍQUESE CUÁLES Y EN QUÉ NÚMERO: Ensayos de resistencia del hormigón.

3.3 ¿SON CONFORMES LOS ENSAYOS? SI NO

3.4 INDÍQUESE CUÁLES "NO" Y QUÉ MEDIDAS SE HAN TOMADO

PREVISIONES

4.1 ¿SE INCUMPLIRÁ CON LOS PLAZOS PARCIALES? SI NO

4.2 ¿SE ESPERAN AUMENTOS DE MEDICIONES? SI NO

4.3 ¿SE NECESITARÁN NUEVAS UNIDADES DE OBRA? SI NO

4.4 EN CASO AFIRMATIVO, EXPLICAR

VISITAS DE OBRA (número y fechas)

5.1 TÉCNICOS SUPERIORES

5.2 TÉCNICOS MEDIOS

TERMINACIÓN DE FASES

6.1 ¿SE ADJUNTA CERTIFICACIÓN DE TERMINACIÓN DE ALGUNA FASE DE LA OBRA? SI NO

6.2 ¿CUÁL? Toda la obra.....

LA DIRECCIÓN FACULTATIVA

Fdo.: David Arias Pérez
FECHA 19-6-2020

ENTERADO
Por. LA CONTRATA

Fdo.: José María Rodríguez Inés
FECHA 19-6-2020

Vº Bº
Por: EL JEFE DE LA UNIDAD TERRITORIAL DE LEON

Fdo.: Domingo González Puebla
FECHA 19-6-2020




INSTITUTO
TECNOLÓGICO
AGRARIO
Junta de Castilla y León
Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

INFORME SEGUIMIENTO MENSUAL DE INVERSIONES

CERTIFICACIÓN REVISIÓN DE PRECIOS PROVISIONAL

DESIGNACIÓN DE LA INVERSIÓN Clave
2015/380

“PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN EN REGADÍO DEL SECTOR XXII DE LA SUBZONA DE PAYUELOS – ÁREA CEA – DE LA ZONA REGABLE DE RIAÑO (LEÓN)”

SERVICIO: INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO
UNIDAD TERRITORIAL DE LEÓN

ADJUDICATARIO: UTE SACYR INFRAESTRUCTURAS S.A. - EUROSERVICIOS Y OBRAS FORESTALES S.A.

DIRECCIÓN FACULTATIVA
DAVID ARIAS PÉREZ

PRESUPUESTOS LÍQUIDOS VIGENTES POR ANUALIDADES

CONCEPTO	TOTAL APROBADO	2017	2018	2019	2020
ADJUDICACIÓN	12.655.638,46	4.500.000,00	7.150.000,00	1.005.638,46	0,00
REVISIONES PRECIOS	313.017,32				313.017,32
CERTIFICACIÓN FINAL	1.170.023,09			1.170.023,09	
MODIFICADOS					
TOTAL, ANUALIDADES	13.825.661,55	600.000,00	3.200.000,00	2.175.661,55	313.017,32

PRESUPUESTOS LÍQUIDOS TRAMITADOS PENDIENTES DE APROBACIÓN

CONCEPTO	PRESUPUES. LDO.	FECHA TRAMITAC.	OBSERVACIONES

SEGUIMIENTO CERTIFICACIONES

	OBRA EJECUTADA	ABONOS, ANTICIPOS Y REVISIÓN DE PRECIOS	I.V.A.	TOTAL	A ORIGEN DEL AÑO
AÑO 2017	1 033 707,63	2 685 300,64	-	780 991,73	4 500 000,00
AÑO 2018	8 594 391,54	-2 685 300,64	-	1 240 909,10	7 150 000,00
AÑO 2019	1 924 725,61	-	-	404 192,39	2 175 661,55
Enero					
Febrero					
Marzo					
Abril					
Mayo					
Julio	0,00	258.692,00	54.325,32	313.017,32	313.017,32
Agosto					
Septiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					

Los últimos coeficientes de revisión utilizados corresponden al mes de Junio de 2019.